



Maiara Carla Henrique Pereira

CPF: 024.420.801-84

Endereço: RUA CEL. ENESTO GARCIA, 172 A 12 LT 08, APTO 2301

JARDIM GOIÁS GOIÂNIA - GO

CEP: 74.815-460

Tel: 62 4141-5982

E-mail: gestaomaiaraemaraissa@hotmail.com

MAIARA CARLA

ORDEN DE SERVIÇO N° 0652

NOME ALEX JOSE SOUZA LIMA

CPF 733.833.091-34

CELULAR

TELEFONE FIXO

CNPJ

ENDEREÇO

CIDADE São Miguel do Passa Quatro

CEP

DATA	DESCRIÇÃO	VALOR
18/11/2024	Referente aos serviços prestados de eletricista na Fazenda Rosada em São Miguel do Passa Quatro/GO do dia 11/11/2024 ao dia 15/11/2024, (valor da diaria = R\$ 300,00 x 5 diárias = R\$ 1.500,00), conforme planilha de mão de obra de serviços eletricos e gestão em anexo, nos termos do contrato de prestação de serviços, firmado entre as partes.	R\$ 1.500,00
VALOR TOTAL		R\$ 1.500,00

FORMA DE PAGAMENTO

Transferência bancária, CHAVE PIX CPF 045.368.181-62, em nome de Luana Vieira de Souza, que foi devidamente autorizado pelo prestador de serviço, conforme assinatura no recibo em anexo.

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL

ASSINATURA DO DIRETOR

SERVIÇOS PRESTADOS PELO ELETRICISTA – SEMANA DO DIA 11 A 15 DE NOVEMBRO 2024

Dia 11 - (Retiro 01)

- Verificação de todos os pontos no projeto se estavam de acordo;

Dia 12 - (Retiro 01)

- Comecei a estudar o projeto luminotécnico e verificar todos os pontos de Interruptores.

(Fazenda Rosada)

- Limpeza de 3 luminárias e retirar um curto-circuito onde a iluminação dos quartos, banheiros e sala não estavam funcionando.

Dia 13 - (Retiro 01)

- Verificação da rede total de quadros de comando, seguindo fase, neutro e aterramento

Dia 14 - (Retiro 01)

- Pedi para organizar os pontos de tomadas e iluminações que estavam faltando e Refiz toda rede que estava inadequada e diferente do projeto.

Dia 15 - (Retiro 01)

- Continuei dando sequência na rede que não conclui no dia 14, abrindo pontos de iluminações das varandas que no projeto constavam somente arandelas.

(Fazenda Rosada)

- Fiz acompanhamento com o pessoal dos ar-condicionado (LG). Retornei a sede para substituir o painel de led do banheiro na parte superior

Dia 18 - (Retiro 01)

- Passei afiação ao lado do forno de lenha e fechei os pontos de tomadas que estão designados no projeto.
- Desloquei até a fazenda no município de Bela Vista de Goiás para verificar e efetuar a substituição de um disjuntor da bomba de água, chegando no local constatei que a afiação estava inadequada sendo feita toda a rede novamente.