



Maiara Carla Henrique Pereira
CPF: 024.420.801-84
Endereço: RUA CEL. ENESTO GARCIA, 172 A 12 LT 08, APTO 2301
JARDIM GOIÁS GOIÂNIA - GO
CEP: 74.815-460
Tel: 62 4141-5982
E-mail: gestaomaiaraemaraissa@hotmail.com

MAIARA CARLA

ORDEM DE SERVIÇO Nº 0870

NOME JONAIR ANTONIO DE LEMES CPF 556.900.501-30
CELULAR TELEFONE FIXO CNPJ 30.810.739/0001-20
ENDEREÇO
CIDADE São Miguel do Passa Quatro CEP

DATA	DESCRIÇÃO	VALOR
06/12/2024	Referente ao pagamento dos serviços prestados nos dias 27, 28, 29 e 30 de novembro de 2024, e dos dias 02, 03, 04, 05, e 06 de dezembro de 2024, conforme planilha de mão de obra e gestão a seguir, nos termos do contrato de Gestão de Obras e Construção/Reformas por Administração Empreitada de Mão de Obra, firmado entre as partes.	R\$ 9.960,00
VALOR TOTAL		R\$ 9.960,00

FORMA DE PAGAMENTO transferência bancária, CHAVE PIX CPF nº 556.900.501-30, JONAIR ANTÔNIO DE LEMES, Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, Agência: 4374, Tipo de Conta: 003, Conta Corrente: 00000746-3
PAGO 100% POR MAIARA CARLA

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL
ASSINATURA DO DIRETOR

06/12/24

RECIBO

R\$9.960,00

JONAIR ANTÔNIO DE LEMES, inscrito no CNPJ sob o nº. 30.810.739/0001-20, com sede a Av. Joaquim Vieira Machado, s/n, Qd. 02, Lt. 01, Residencial Santa Rita, São Miguel do Passa Quatro/GO, CEP nº. 75.185-000, neste ato representado por seu sócio Jonair Antônio de Lemes, construtor, portador do 000CPF nº. 556.900.501-30, **RECEBE e DÁ QUITAÇÃO** neste ato, a **MAIARA CARLA HENRIQUE PEREIRA**, inscrita no CPF/MF sob. o nº 024.420.801-84, **valor de R\$9.960,00 (Nove mil Novecentos e Sessenta reais)**, referente ao pagamento dos serviços prestados nos **dias 27, 28, 29 e 30 de novembro de 2024, e dos dias 02, 03, 04, 05, e 06 de dezembro de 2024**, conforme planilha de mão de obra e gestão a seguir, nos termos do contrato de Gestão de Obras e Construção/Reformas por Administração Empreitada de Mão de Obra, firmado entre as partes.

CONTROLE DE MÃO DE OBRA					
OBRA:		27/11/2024 até 30/11/2024 Acabamentos em geral e ruas piscinas, Sítio II e Faz. Rosada			
MES:		Novembro	Semana: 27/11 até 20/11		
ITEM	Quant. Horas	PRESTADOR	DIAS TRABALHADOS	VALOR DIARIA	TOTAL
1	4	Jonair Antonio de Lemes (Mestre de Obras)	27-28-29-30	R\$300,00	R\$1200,00
2	4	Gilmar Athos da Silva (Pedreiro)	27-28-29-30	R\$230,00	R\$920,00
3	4	Sebastião Rubens Ferraz (Pedreiro)	27-28-29-30	R\$230,00	R\$920,00
4	4	Gustavo da Costa Garcia (Ajudante de Pedreiro)	27-28-29-30	R\$120,00	R\$480,00
5	4	Moacir Bernardo Borges (Ajudante de Pedreiro)	27-28-29-30	R\$120,00	R\$480,00
6	4	Eliazer Aparecido da Costa Jr (Ajudante de Pedreiro)	27-28-29-30	R\$120,00	R\$480,00
7					
8					
TOTAL				R\$1.120,00	R\$ 4.480,00

CONTROLE DE MÃO DE OBRA					
OBRA:		02/12/2024 até 06/12/2024 Terraplanagem da piscina, Sítio I, Sítio II e Faz. Rosada			
MES:		Novembro	Semana: 02/12 até 06/12		
ITEM	Quant. Horas	PRESTADOR	DIAS TRABALHADOS	VALOR DIARIA	TOTAL
1	5	Jonair Antonio de Lemes (Mestre de Obras)	02-03-04-05-06	R\$300,00	R\$1500,00
2	5	Gilmar Athos da Silva (Pedreiro)	02-03-04-05-06	R\$230,00	R\$1150,00
3	5	Sebastião Rubens Ferraz (Pedreiro)	02-03-04-05-06	R\$230,00	R\$1150,00
4	4	Gustavo da Costa Garcia (Ajudante de Pedreiro)	02-03-04-05	R\$120,00	R\$480,00
5	5	Moacir Bernardo Borges (Ajudante de Pedreiro)	02-03-04-05-06	R\$120,00	R\$600,00
6	5	Eliazer Aparecido da Costa Jr (Ajudante de Pedreiro)	02-03-04-05-06	R\$120,00	R\$600,00
7					
8					
TOTAL				R\$1.120,00	R\$ 5.480,00

Colinta 26 de dezembro de 2024

Jonair Antonio de Lemes

Assim, neste ato dá **PLENA E TOTAL QUITAÇÃO** da importância recebida, através de transferência bancária, **CHAVE PIX CPF 556.900.501-30**, JONAIR ANTÔNIO DE LEMES, Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, Agência: 4374, Tipo de Conta: 003, Conta Corrente: 00000746-3, conferindo quitação ampla, irrestrita e irrevogável, para nada mais havendo a reclamar até a presente data.

Goiânia, 06 de dezembro de 2024.

Jonair Antonio de Lemes

JONAIR ANTÔNIO DE LEMES
CNPJ 30.810.739/001-20
CONTRATADO

PLANILHA DE GASTOS COM MÃO DE OBRA

CONTROLE DE MÃO DE OBRA					
OBRA:	02/12/2024 até 06/12/2024 Terraplanagem da piscina, Sitio I, Sitio II e Faz. Rosada				
MÊS:	Novembro		Semana: 02/12 até 06/12		
ITEM	Quant. diárias	PRESTADOR	DIAS TRABALHADOS	VALOR DIÁRIA	TOTAL
1	5	Jonair Antônio de Lemes (Mestre de Obras)	02-03-04-05-06	R\$300,00	R\$1500,00
2	5	Gilmar Athos da Silva (Pedreiro)	02-03-04-05-06	R\$230,00	R\$1150,00
3	5	Sebastião Rubens Ferraz (Pedreiro)	02-03-04-05-06	R\$230,00	R\$1150,00
4	4	Gustavo da Costa Garcia (Ajudante de Pedreiro)	02-03-04-06	R\$120,00	R\$480,00
5	5	Moacir Bernardo Borges (Ajudante de Pedreiro)	02-03-04-05-06	R\$120,00	R\$600,00
6	5	Eliezer Aparecido da Costa Jr (Ajudante de Pedreiro)	02-03-04-05-06	R\$120,00	R\$600,00
7					
8					
			TOTAL	R\$1.120,00	R\$ 5.480,00

Goiânia, 06 de Dezembro de 2024

Jonair Antônio de Lemes
JONAIR ANTÔNIO DE LEMES

MAIARA CARLA HENRIQUE PEREIRA

PLANILHA DE GASTOS COM MÃO DE OBRA

CONTROLE DE MÃO DE OBRA					
OBRA:	27/11/2024 até 30/11/2024 Acabamentos em geral e nas piscinas, Sítio II e Faz. Rosada				
MÊS:	Novembro		Semana: 27/11 até 30/11		
ITEM	Quant. diárias	PRESTADOR	DIAS TRABALHADOS	VALOR DIÁRIA	TOTAL
1	4	Jonair Antônio de Lemes (Mestre de Obras)	27-28-29-30	R\$300,00	R\$1200,00
2	4	Gilmar Athos da Silva (Pedreiro)	27-28-29-30	R\$230,00	R\$920,00
3	4	Sebastião Rubens Ferraz (Pedreiro)	27-28-29-30	R\$230,00	R\$920,00
4	4	Gustavo da Costa Garcia (Ajudante de Pedreiro)	27 -28-29-30	R\$120,00	R\$480,00
5	4	Moacir Bernardo Borges (Ajudante de Pedreiro)	27 -28-29-30	R\$120,00	R\$480,00
6	4	Eliezer Aparecido da Costa Jr (Ajudante de Pedreiro)	27 -28-29-30	R\$120,00	R\$480,00
7					
8					
			TOTAL	R\$1.120,00	R\$ 4.480,00

Goiânia, 06 de Dezembro de 2024

Jonair Antônio de Lemes
JONAIR ANTÔNIO DE LEMES

MAIARA CARLA HENRIQUE PEREIRA

RELATÓRIO SERVIÇOS PRESTADOS 27/11 a 06/12

JONAIR

Dia 27/11/2024 - aterrados os muros de sorrimos que fizemos os pedreiros estavam rebocando e requebrando vigas portas e janelas;

Dia 28/11/2024 - hoje estamos mexendo com reenquadramento aqui no lavabo e piscina os ajudantes estão dando uma geral ajuntando umas madeiras e retirando intuito mais tarde vão mexer com terra;

Dia 29/11/2024 - Estamos fazendo contrapiso dos lavabos e trabalhando na lareira da piscina amanhã vamos finalizar esses detalhes pra fixar só o piso pra assentar;

Dia 30/11/2024 - Hoje deixei três dos meninos na Rosada fazendo fundo da lareira contra piso do bar molhado eu e dois ajudantes estamos aqui no sítio 1 selecionando, umas madeiras que seu Cesar pediu separar as que prestam e levar pro sítio 2 e também ajuntar huns canos pra levar pra lá pra montar bebedouros Hoje como trabalhamos só até meio dia não sei se vai dar tempo de levar porque o Eder não está aqui na fazenda e pegar o trator sem a presença dele não dá certo

Dia 02/12/2024 - Hoje estamos aprumando massa nas laterais dos muros da piscina, porque acredito que vai revestimento nas laterais em seguida vamos para o sítio 01 corrigir os banheiros para serem revestidos;

Dia 03/12/2024 – hoje transportamos umas madeiras e canos para o sítio 02 fizemos acabamento nesses muros tortos que á outra aqui perto fizemos fizemos contrapiso no bar molhado estamos deixando tudo no ponto de piso.

Dia 04/12/2024 - no sítio 2 o pedreiro vai reenquadrar uma passa prato e reenquadrar uma rampa e um restante de calçada também tem os roda pés da casa que tem que rebocar;

No sítio 1 reparando banheiros para ficar ponto de revestimento na piscina uns requadros que não deu pra finalizar ontem

Dia 05/12/2024 – no sítio **02** reenquadrando alicerce da parede varando do Sítio 02, tanque da área de serviço;

Dia 06/12/2024 - aprumando umas paredes a receber piso no sítio 2 para quando o piso vier tá encaminhado;